

底上げまとめ

①ジャッキベース配置(47 本)

↳ 予め目印の養生を貼っておく。養生のどこに合わせるか要確認。バミリを正確に。必要なパイプは、1m を 40 本、0.8m を 7 本。パイプを置く前にジャッキを下げしておく。

①奥パイプ

↳ 上下 2 人ずつ計 4 人。西岡,保田,篠部,本間は経験済み。

②ボックス製作

↳ 上下同時進行。5-6 人ずつ計 10-12 人。最前列は角材と接触する可能性があるので、飛び出しが 9cm 未満になるよう調整。左右端の列は、角材とかまないので飛び出し調整は不要。パイプの高さは、目印の木材がパイプの中心を通るよう確認。補助パイプの高さがずれやすく、またクランプをそれより前の段階でつけておかないと窮屈になるので気を付けよう。

③角材

↳ 角材は 9*9 の素材。まず、設計図通りの位置におけるか確認。次は 180cm ごとに置けるか確認。中間材は曲がってるのでもいいが、コンパネが噛むところには綺麗なものを使う。面を回転させたり、角材を入れ替えたりしながら最適なものを探す。6 列あるうち、2 列までの隙間は許容。段ボールや滑り止めで埋める。外側 4 辺は滑り止め敷くこと忘れずに。

③前パイプ

↳ 上下 2 人ずつ計 4 人。西岡,梅垣,吉原,本間,篠部は経験済み。ダラダラやる傾向あるから、尻叩く。いつも番線忘れてるので気を付けよう。次は、ゾルの上に置いてあるはず。

④コンパネ

↳ 予め順番通りに並べておく。上手側から載せていく。コンパネが浮いたら、誰かを下に潜らせて対応策を早めに考える。クランプ引っ掛かり,パイプ高さなどは頻出事案。考えてても始まらないから、とっとと決めてしまおう。置けたら電ドリで固定(56 カ所)する。コンパネ割れないように注意。

⑤上パイプ

↳ 前横、縦、奥横の順番。養生で目印貼ってあるパイプを使う。次に照明用パイプを縦に 3 本置く。奥横パイプを這わすときは、スズランテープで位置確認すること忘れずに。

⑥背景パネル

↳ 裏に位置をチョークで書いてるはずなので、それ通りに。A から順に下手側から並べる。パネル同士の横固定は、電ドリを使うとよい。上下中ハケで 90cm ずつなので忘れずに。上手の 1 番手前パネルは足が短めなので注意。舞台尺は、340*480。